

Obiectiv	Contractant	Val adj. (lei)+TVA	Termen ex/ctr	Valoare finala (lei)	Data receptiei	Observatii
REMEDIERE AVARII LA NSTALATIILE SI CLADIRILE AIO	DENI-FLOR SERVICE	400.000 EURO	31.12.2008	493.330	31.12.2008	Finalizat
PR SI EXE "BRANSAMENT ELECTRIC LA LIC PEDAGOGIC STR. JEAN CALVIN NR. 3	ELECBRANS	6.272,84	20.04.2008	1.750,00	17.04.2008	Finalizat
R C INT SI EXT SALA SPORTURILOR	CONSTR SALARD	15.788,78	25.06.2008	15.783,78	18.06.2008	Finalizata
CONSOLIDARE CLADIRE STR REPUBLICII NR. 59	HOME CONSTRUCT	420.792		0	-	sistare lucr
EX LUCRARI TAMPLARIE LA SC NICOLAE BALCESCU	DENI-FLOR SERVICE	183.321,17	10.01.2009	209.156,96	12.01.2009	Finalizata-timpl+zugr in casa scarii;A fost schimb sol tehn de catre proiectant-Receptia se va face in 12.01.2009
RC LA UNELE SCOLI SI GRADINITE ETAPA I	SANTIER ARC EMILIA COM	7.259,73 2.959,73	18.08.2008 18.09.2008	7259,73 5367,06	18.08.2008 18.09.2008	Solutia init. schimbata de catre proiectant
RC HIDROIZOLATIE ACOPERIS LA COLEGIUL DIMITRIE LEONIDA	YO&CO CONSTRUCT DUMEXIM	8.455,10 68.652,80	19.05.2008 15.09.2008	8395,5 0,00	19.05.2008	Lucrere nereceptionata
RC LA SCOALA GENERALA OCTAVIAN GOGA	DUMEXIM	18.657,60	25.08.2008	7.580,27	15.08.2008	Finalizata
RK FATADE CORP B LA SCOALA GENERALA OLTEA DOAMNA	DENI-FLOR SERVICE	53.072,15	10.12.2008	54.752,82	10.12.2008	Finalizata-nu este platita nu au fost fonduri;La desf tenc s-a const ca peretii sunt afect de umezeala s-au exec tenc poroase
REPARATII CURENTE LUMINATOR LA POL DE COPII	SANTIER ARC	19.694,59	25.08.2008	15.007,33	22.08.2008	Finalizata
R C LA UNELE IMOBILE FAZA III	ARKITI COM DRAGOFLO COMPANY	79.444 60.121,34	25.08.2008 14.05.2008	100.799,47 60.121,34	26.08.2008 14.05.2008	Finalizata Finalizata
INLOCUIRE INVELITOARE DIN TABLA LA COLEGIULTEHNIC TRAIAN VUIA	CHINTOFLO CONSTRUCT	66.364,19	-	0	-	lucrere sist
RC LA SCOLI SI GRADINITE ETAPA III	RIVARA Grad 13 DUMEXIM Sc Cantemir DENI-FLOR Grad 35 DENI-FLOR Grad 56	12.066,70 48.988,61 7.238,73 6.480,44	15.08.2008 15.09.2008 25.09.2008 20.10.2008	12.024,23 0,00 7.238,73 8.910,77	15.08.2008	Finalizata Lucrere nereceptionata Finalizata Finalizata-a fost neces schimb timpl exter dat nesigurantei in exploit.
	DENI-FLOR Sc Gen 16 DENI-FLOR Sc Gen 11 DENI-FLOR Grad 43	42.844,81 35.621,66 10.004,51	15.08.2008 15.08.2008 15.08.2008	42.845,37 35.621,85 10.004,51	14.08.2008 14.08.2008 14.08.2008	Finalizata Finalizata Finalizata
REPARATII CURENTE LA UNELE IMOBILE AIO FAZA III	CORBESTI str. Micu 4 CORBESTI str. Colinelor 2 CORBESTI str. Vladim 22 CORBEST str. Klein 7	7.828,85 5.253,12 15.209,32 3.388,28	21.08.2008 19.09.2008 01.10.2008 24.07.2008	7580,39 3.080,52 9.560,00 3388,28	11.08.2008 18.08.2008 15.08.2008 18.07.2008	Finalizata Finalizata Finalizata Finalizata
RC LA SCOLI SI GRADINITE ETAPA II	RIVARA Sc Dacia RIVARA Sc Muresanu	15.568,93 21.650,13	25.08.2008 05.09.2008	15.568,93 21.650,13	25.08.2008 22.08.2008	Finalizata Finalizata

Obiectiv	Contractant	Val adj.+TVA lei	Termen ex/ctr	Valoare finala lei	Data receptiei	Observatii
	DUMEXIM Grad 46	11.073,12	15.09.2008	0,00		Lucrare nereceptionata
	DUMEXIM Col Traian Vuia	19.553,64	15.09.2008	18.845,00	18.12.2008	Finalizata-exista act
						constatator privind calit
						lucrarii
R C LA SCOLI SI GRADINITE	CORBESTI Col Transilvania	37.535,86	25.09.2008	37.483,08	25.09.2008	Finalizata
ETAPA V	SANTIER ARC Voiculescu	7.259,73	18.08.2008	7.259,73	18.08.2008	Finalizata
	SILES Avram Iancu	12.293,10	25.09.2008	12.296,10	25.09.2008	Finalizata
	CORBESTI Alex Roman	40.496,85	25.09.2008	40.439,55	25.09.2008	Finalizata
	CORBESTI Grad 55	3.139,77	22.08.2008	3.139,77	14.08.2008	Finalizata
	CORBESTI Grad 51	2.818,63	23.08.2008	2.818,63	14.08.2008	Finalizata
	SILES Grad 41	29.722,51	25.08.2008	29.722,51	25.08.2008	Finalizata
	CORBESTI Grad 27	7.569,57	25.09.2008	7.545,04	08.09.2008	Finalizata
RCLA SCOLI SI GRADINITE	CORBESTI Lic Blaga	14.564,68	23.08.2008	14.369,25	01.08.2008	Finalizata
ETAPA VI	CORBESTI Grad 53	8.000,84	21.08.2008	7.879,08	01.08.2008	Finalizata
	SILES Grad 14 subsol	19.314,98	31.10.2008	27.754,38	03.11.2008	Finalizata-a fost nevoie
						sa se refaca si inst electr
						la subsol
	SILES Grad 15	22.851,76	30.09.2008	22.851,76	01.10.2008	Finalizata
	SILES Ion Bogdan	34.830,03	15.09.2008	34.830,03	02.10.2008	Finalizata
	SILES Juhasz Gyula	12.018,97	18.09.2008	12.018,97	16.09.2008	Finalizata
	SILES Grad 14 corn	17.156,19	27.09.2008	17.156,19	10.10.2008	Finalizata
DEMOLARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE GARAJE	RA OTL	200.000				Contract
R C LA LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU	DENI-FLOR	12.566,01	15.09.2008	12.502,76	10.09.2008	Finalizata
R C LA SCOLI SI GRADINITE	RIVARA oltea Doamna	34.670,19	08.09.2008	34.594,32	25.08.2008	Finalizata
ETAPA VII	RIVARA Eminescu	42.338,68	21.09.2008	34.784,22	21.09.2008	Finalizata
	RIVARA Grad 54	6.063,23	15.09.2008	5.992,29	10.09.2008	Finalizata
	RIVARA Grad 47	3.369,12	15.09.2008	2.487,23	15.09.2008	Finalizata
	RIVARA Gojdu	5.729,10	07.11.2008	5.729,10	13.11.2008	Finalizata
	CORBESTI Grad 42	2.099,87	11.09.2008	1.864,71	14.08.2008	Finalizata
	CORBESTI Decebal	6.367,86	06.09.2008	6.367,86	21.08.2008	Finalizata
	DUBLU Grad 10	1.965,60	06.09.2008	1.951,64	09.09.2008	Finalizata
RC LA SCOLI SI GRADINITE	DENI-FLOR Grad Bethleem	8.694,67	17.09.2008	8.694,67	09.09.2008	Finalizata
ETAPA IV	DENI-FLOR Grad 47	7.043,21	14.09.2008	7.043,21	25.08.2008	Finalizata
	DENI-FLOR Grad 49	320,69	14.09.2008	320,69	16.09.2008	Finalizata
	DENI-FLOR Grad 37	2.204,01	14.09.2008	2.204,01	22.08.2008	Finalizata
	DENI-FLOR Grad 2	6.298,54	14.09.2008	6.298,54	15.08.2008	Finalizata
	DENI-FLOR Grad 52	12.783,86	22.09.2008	12.783,35	22.09.2008	Finalizata
	DENI-FLOR Grad 20	8.336,57	22.09.2008	8.336,56	22.09.2008	Finalizata
	DENI-FLOR Brancusi	10.421,82	07.10.2008	10.421,82	06.10.2008	Finalizata
REPARATII CURENTE LA GRADINITA NR. 36	ELCONT IMPEX	4.392,72	31.10.2008	4.392,71	31.10.2008	Finalizata