

Obiectiv	Contractant	Valoare adjudecata(fara TVA) lei	Termen executie/contract	Valoare finala - lei	Data receptiei	Observatii
PROIECTARE SI INGINERIE IN VEDEREA EXECUTIEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII – AMENAJARE PARC DENDROLOGIC IN SANTUL CETATII ORADEA	SC PRO-ARH S.R.L.	60.000	22.04.2008	62.700	16.06.2008	Finalizat 2700 act aditional termen 5 zile de la Avizul MCC
ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PT, CS, DDE, DOCUMENTAȚII DE LICITAȚIE SI PROIECT PENTRU OBTINERE AVIZE SI AC - "REPARATII CAPITALE LA LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU	SC SPIRI COM SRL	201.927,83	20.03.2008	-	-	In curs de elaborare
STUDIU DE FEZABILITATE LOCUINTE PENTRU TINERI IN REGIM DE INHIRIERE CU 132 APARTAMENTE, STR. BALOGH ISTVAN	SC PRO ARH SRL	34.000	06.03.2008	34.000	06.03.2008	Finalizat
PROIECTARE REABILITARE, MODERNIZARE EXTINDERE SI DOTARE SCOALA AVRAM IANCU	PROIECT BIHOR	274.061	30 zile calendaristice de la data aprobarii finantarii pe program managerial	190.046	19.11.2008	Predat studiu de fezabilitate
PROIECTARE, EXPERTIZA TEHN, AUDIT ENERGETI SI AVIZE, SF LA LICEUL TEORETIC LORANTFFY ZSUZSANA	PROIECT BIHOR	200.328	30 zile calendaristice de la data aprobarii finantarii pe program managerial	146.486	16.08.2008	Predat studiu de fezabilitate
PROIECTARE, EXPERTIZA TEHN, AUDIT ENERGETI SI AVIZE, SF LA LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO	PROIECT BIHOR	200.637	30 zile calendaristice de la data aprobarii finantarii pe program managerial	160.982	16.08.2008	Predat studiu de fezabilitate
PROIECTARE - RK GRAD NR. 34	PROIECT BIHOR	31.200	25.07.2008	-	-	In curs de elaborarea (sistate in vara)
PROICTARE - RK INSTALATIA ELECTRICA SI AMENAJARI INTERIOARE LA SCOALA GENERALA OCTAVIAN GOGA	PROIECT BIHOR	54.200	25.07.2008	-	-	In curs de elaborare (sistate in vara)
PROIECTARE - REPARATII CAPITALE LA INSTALATIA DE INCALZIRE SCOALA NR. 11	PROIECT BIHOR	103.100	30.07.2008	103.100	09.12.2008	Finalizat
STUDIU DE FEZABILITATE IMOBIL P-TA UNIRII 1	PRO ARH	3.000	01.10.2008	3.000	29.09.2008	Termen depasit - lucrari sistate Finalizat
STUDIU DE FEZABILITATE PARCARE STR BRASOVULUI	BOGART CONSTRUCT	188.700	28.11.2008	188.700	28.11.2008	Finalizat
STUDIU FEZABILITATE PARCARE SUPRAETAJATA STR PRIMARIEI	TEHNOPROIECT	280.788	15.12.2008	-	-	in curs de elaborare